

На основу члана 42. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС“, 30/18), члана 25. Уредбе о методологији за израду средњорочних планова („Службени гласник РС“ број 8/19) ,члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14 др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018, и 111/2021-др.закон), и члана 40. став 1. тачка 4. Статута општине Ражањ (број 1/19 и 2/21), Скупштина општине Ражањ на седници одржаној 11. априла 2024.године, доноси

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СПРОВОЂЕЊУ СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ
РАЖАЊ
ЗА ПЕРИОД 2023 – 2025. године

Члан 1.

УСВАЈА СЕ извештај о спровођењу средњорочног плана општине Ражањ за период 2023 – 2025. године.

Члан 2.

Извештај из члана 1. ове одлуке саставни је део одлуке.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Ражањ“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ

Број: 02-32/24-11
У Ражању, 11. априла 2024.године

Председник
Милан Василић,с.р.

Службени лист општине Ражањ Број 11, 11.04.2024.г.

Годишњи извештај о спровођењу за 2023. годину за:		СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН (2023 - 2025)		
Орган који израђује средњорочни план:		Општина Ражањ		
Управе у саставу:		-		
Општи циљ 1.				
Предлагач документа:				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена
Посебан циљ 1.1. Развијена адекватна мрежа водоснабдевања на територији целе општине				
Носилац: Општинска управа				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена
Удео становништва који користи пијаћу воду из система којим се безбедно управља	30 (2020)	35	30	
Мера 1.2.3: Припрема технолошке документације за изградњу система за пречишћавање отпадних вода за МЗ Витошевац, Скорица и Смиловац				
Носилац: Општинска управа				
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена
Израђен ПДР пројекта ППОВ за насеља Скорица и Смиловац	0 (2022)	1	100%	

Службени лист општине Ражањ Број 11, 11.04.2024.г.

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Обезбеђена/Утрошена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
1.2.3.1. Израда планског документа плана детаљне регулације (ПДР) пројекта пречишћавања отпадних вода (ППОВ) за насеља Скорица и Смиловац	2023	Одељења за друштвене делатности, општу управу, правне и заједничке послове, Служба за јавне набавке	Спроведено	595	Плански документ је суфинансирао Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре		
1.2.3.2. Израда Идејног решења за потребе израде ПДР ППОВ за насеља Скорица и Смиловац	2023	Одељења за друштвене делатности, општу управу, правне и заједничке послове, Служба за јавне набавке	Није спроведено	/		Нису обезбеђена финансијска средства од стране Министарства	Конкурираће се код надлежних Министарстава за обезбеђивање средстава

Посебан циљ 1.3. Унапређене система управљања отпадом

Носилац: Општинска управа

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена
Удео прикупљене ПЕТ амбалаже у односу на укупно генерисану количину отпада	60 (2020)	65%	5%	
Удео прикупљеног органског отпада у односу на укупно генерисану количину отпада	15 (2020)	20%	21%	
Удео домаћинстава обухваћених организованим сакупљањем отпада	14 (2022)	42%	35%	

Мера 1.3.1. Успостављање организованог прикупљања отпада у свим МЗ

Носилац: Општинска управа

Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена
Број месних заједница у којима се организовано прикупља отпад	1 (2022)	4	100%	Одређен број контејнера (металних или жичаних) је постављен у свим МЗ са територије општине Ражањ

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Обезбеђена/Утрошена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
1.3.1.1. Набавка контејнера	крај 2024.	Одељење за привреду и финансије, Служба за јавне набавке	У току	1.730	Средства су обезбеђена и утрошена преко буџетског фонда за заштиту животне средине за 2023.		Планира се набавка контејнера преко МЗСЖ и других извора током 2024.
1.3.1.2. Постављање контејнера у МЗ Витошевац, Скорица, Смиловац	крај 2023.	ЈКП	Завршено	0	Постављено је 122 (металних и жичаних) контејнера у МЗ Витошевац, Скорица и Смиловац		

Службени лист општине Ражањ Број 11, 11.04.2024.г.

1.3.1.3 Постављање контејнера у МЗ Стари Брачин, Нови Брачин, Црни Као, Рујиште, Липовац, Претрковац	крај 2024.	ЈКП	У току	0	Постављено је 56 (металних и жичаних) контејнера у МЗ Стари Брачин, Нови Брачин, Црни Као, Рујиште, Липовац, Претрковац		
1.3.1.4 Постављање контејнера у осталим МЗ	крај 2025.	ЈКП	У току	0	Постављено је укупно 203 (металних и жичаних) контејнера у осталих 14 Месних заједница		Планирано је постављање контејнера за организовано прикупљање отпада у сви МЗ. Ова активност зависи од обезбеђивања додатних контејнера за постављање као и набавке камиона смећара.
2. Друштвени развој							
Општи циљ 2.							
Предлагач документа:							
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена			
Посебан циљ 2.1. Унапређена социјална заштита и подршка најугроженијим грађанима одговарајућим сервисима и услугама							
Носилац: Општинска управа							
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена			
Удео издвајања за социјалну заштиту у буџету општине	4.1% (2021)	4,1% (2021)	100%				
Мера 2.1.2: Реконструкција центра за социјални рад у циљу унапређења просторних капацитета и енергетске ефикасности објекта							
Носилац: Општинска управа							
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена			
Површина реконструисаног објекта ЦСР	0 (2022)	200 м2	100%				

Службени лист општине Ражањ Број 11, 11.04.2024.г.

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Обезбеђена/Утрошена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
2.1.2.1 Завршетак радова на згради ЦСР	1. квартал 2023.	Одељење за привреду и финансије, Служба за јавне набавке	Завршено	4.602	Ови радови обухватају радове на хидротехничким инсталацијама, телекомуникационе инсталације, дојаву пожара, ЗОП и мање грађевинске радове. Ови радови су финансирани од стране Општине Ражањ		
2.1.2.2. Надзор над извођењем радова ЦСР	4. квартал 2023. 2. квартал 2022.	Одељење за привреду и финансије, Служба за јавне набавке	Завршено	36			
2.1.2.3. Технички пријем објекта и издавање енергетског пасоша	2. квартал 2023.	Одељење за привреду и финансије, Служба за јавне набавке	Завршено	72			
Посебан циљ 2.3. Унапређен квалитет и доступност основног и средњег образовања							
Носилац: Општинска управа							
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена			
Број реконструисаних школских објеката	0 (2021)	1	30%				
Мера 2.3.1. Ренонструкција зграда основних школа							
Носилац: Општинска управа							
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена			
Површина реконструисаног објекта ОШ	0 (2022)	218 м2					

Службени лист општине Ражањ Број 11, 11.04.2024.г.

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Обезбеђена/Утрошена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
2.3.1.1 Надзор над радovima на ОШ Иван Вушовић	3. квартал 2023.	Одељења за друштвене делатности, општу управу, правне и заједничке послове, Служба за јавне набавке	У току	1.800	Надзор над радovima биће исплаћен након завршетка радова		
2.3.1.2 Реализација пројекта гасне унутрашње инсталације школске кухиње	4. квартал 2024.	Одељења за друштвене делатности, општу управу, правне и заједничке послове, Служба за јавне набавке	завршено	426	Школа је била наручилац и плаћања су извршена преко "ОШ Иван Вушовић"		
Издавање енергетског пасоша и технички	4. квартал 2024.	Одељења за друштвене делатности, општу управу, правне и заједничке послове, Служба за јавне набавке	У току	1.200	Очекује се завршетак ове активности у 4. кварталу 2024 године		
Мера 2.4.1. Реконструкција опремања Дома Културе							
Носилац: Општинска управа							
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена			
Површина адаптираног објекта	0 (2022)	330 м2	100%				
Број набављених комплета опреме за звук и осветљење	0 (2022)	2	50%	Набављена је сценска расвета			
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Обезбеђена/Утрошена средства (у хиљадама РСД)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући кораци за реализацију
2.4.1.1. Адаптација Дома културе Ражањ (унутрашње уређење са заменом биоскопских столица - сала за догађаје)	IV квартал 2023.год	Одељење за привреду и финансије, Служба за јавне набавке	Завршено	13.177	Адаптација је финансирана преко министарства за културу у оквиру пројекта градови у фокусу		
2.4.1.2. Опремање Дома културе Ражањ	IV квартал 2023.год	Одељење за привреду и финансије, Служба за јавне набавке	Завршено	2.376	Набављена је професионална сценска расвета која је финансирана преко министарства за културу у оквиру пројекта градови у фокусу		
Посебан циљ 2.5. Правилан и здрав развој младих							
Носилац: Општинска управа							
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност	Остварена вредност у 2023.	Напомена			

Службени лист општине Ражањ Број 11, 11.04.2024.г.

Број младих активних у спортским клубовима	348 (2022)	348	100%				
Мера 2.5.1. Изградња спортског терена за кошарку и одбојку на отвореном са заштитном оградом у Ражњу							
Носилац: Општинска управа							
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена			
Број навих изграђених спортских терена	3 (2022)	0	0%				
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Обезбеђена/у трошена средства (у хиљадама)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предстојећа мера	Будући кораци за реализацију
2.5.1.1. Извођење грађевинских радова	II квартал 2024.год	Одељење за привреду и финансије, Служба за јавне набавке	У току	4.937	Плаћена је само прва привремена ситуација, остатак исплате се очекује у 2. кварталу 2024. године		
2.5.1.2. Надзор над радовима	II квартал 2024.год	Одељење за привреду и финансије, Служба за јавне набавке	У току	0	Исплата надзора биће извршена у 2. кварталу 2024. године		
Посебан циљ 2.6: Унапређење капацитета и модернизација здравствене заштите							
Носилац: Општинска управа							
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена			
Број реконструисаних и модернизованих здравствених објеката	1 (2022)	1	0%	Радови на санацији објекта зграде здравства су још увек у току и очекује се завршетак радова током 2024. године			
Мера 2.6.1: Унапређење просторних капацитета Дома здравља кроз санацију објеката старе зграде здравства							
Носилац: Општинска управа							
Назив показатеља	Почетна вредност и година	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена			
Површина санираног-реновираног здравственог објекта - бруто	0 (2022)	0	0%				
Површина санираног-реновираног здравственог објекта - нето	0 (2022)	0	0%				
Корисна површина здравственог објекта - нето	301,72 (2022)	0	0%				
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Обезбеђена/у трошена средства (у хиљадама)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предстојећа мера	Будући кораци за реализацију
2.6.1.1. Извођење радова на санацији објекта зграде здравства	2. квартал 2024	Одељење за привреду и финансије, Служба за јавне набавке	У току	12.920	Средства за санацију објекта су обезбеђена преко МДУЛС-а и очекује се завршетак радова током 2024. године		
2.6.1.2. Надзор над радовима	2. квартал 2024	Одељење за привреду и финансије, Служба за јавне набавке	У току	0	Средства за надзор су обезбеђена из буџета Општине Ражањ и очекује се завршетак радова током 2024. године		
2.6.1.3. План превентивних мера	2. квартал 2024	Одељење за привреду и финансије, Служба за јавне набавке	У току	0			
2.6.1.4. Технички преглед објекта	2.квартал 2024	Одељење за привреду и финансије, Служба за јавне набавке	У току	0			
3. Економски развој							
Општи циљ 3.							

Службени лист општине Ражањ Број 11, 11.04.2024.г.

Предлагач документа:							
Назив показатеља	Почетна вредност и година		Циљана вредност у 2023.		Остварена вредност у 2023.		Напомена
Посебан циљ 3.2: Активирање туристичких ресурса општине Ражањ							
Носилац: Општинска управа							
Назив показатеља	Почетна вредност и година		Циљана вредност у 2023.		Остварена вредност у 2023.		Напомена
Број долазака туриста на годишњем нивоу	31 (2020)		7		1		Евидентирано је само једно ноћење, разлог је не евидентирање туриста од стране угоститеља у централној информациони систем за госте и туристе (еТуриста)
Број ноћења туриста на годишњем нивоу	45(2020)		50		1		Евидентирано је само једно ноћење, разлог је не евидентирање туриста од стране угоститеља у централној информациони систем за госте и туристе (еТуриста)
Мера 3.2.1: Регистровање нових и унапређење постојећих смештајних капацитета сеоског туризма							
Носилац: Општинска управа							
Назив показатеља	Почетна вредност и година		Циљана вредност у 2023.		Остварена вредност у 2023.		Напомена
Капацитети за смештај туриста - број регистрованих објеката	2 (2022)		3		6		
Број реализованих едукација	1 (2022)		2		2		
Број учесника едукација	9 (2022)		21		17		
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Обезбеђена/трошена средства (у мил. евра)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предлози за мере	Будући кораци за реализацију
3.2.1.1. Едукација и информисање домаћинстава	2025	ТО	извршено	150			
3.2.1.2. Регистрација нових домаћинстава	2025	ТО	извршено	5			
Мера 3.2.3: Промоција туристичке понуде							
Носилац: Општинска управа							
Назив показатеља	Почетна вредност и година		Циљана вредност у 2023.		Остварена вредност у 2023.		Напомена
Број израђених нових брошура за промоцију туристичке понуде	1 (2022)		3		2		
Број примерака штампаних брошура	2000 (2021)		2500		846		
Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Обезбеђена/трошена средства (у мил. евра)	Образложење напретка	Разлози за одступање и предлози за мере	Будући кораци за реализацију
3.2.3.1 Припрема садржаја нових брошура	2025	ТО	извршено	1			
3.2.3.2. Преводилачке услуге за нове брошуре	2025	ТО	није започето	0		Брошуре су рађене само на српском језику у форми флајера	
3.2.3.3. Штампане брошура	2025	ТО	завршено	258			